

Wojnowice 21.12.2011.



Urząd Miejski
w Kietrz

W załączeniu przesyłam Sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji projektu budowy ciągów komunikacyjnych w centrum rekreacyjno-sportowym w ramach konkursu „Aktywna Wieś 2011”.



Wyk. 2 egz.
egz. 1 adresat
egz. 1 a/a

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe

z realizacji projektu w ramach konkursu „Aktywna Wieś 2011”

Tytuł projektu:

CIĄGI KOMUNIKACYJNE w Centrum Rekreacyjno-sportowym

Nazwa wnioskodawcy: ODNOWA WSI WOJNOWICE

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: *SOŁTYS WSI WOJNOWICE*
Stanisław Babiniec, zam. Wojnowice, ul. Kietrzańska 19.

Termin realizacji zadania: 2011-09-30.
(przesunięty decyzją UM Kietrz do dn. 31.10.2011).

Zaangażowanie organizacji społecznych w realizację projektu {opis zaangażowania):

Odnowa Wsi Wojnowice-projekt i prace przy budowie
OSP w Wojnowicach- prace przy budowie
Klub Sportowy „Pogoń Wojnowice” - prace przy budowie
ZHP Głubczyce - prace porządkowe

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 9.840,00 PLN

Wkład własny: 6.840,00 PLN

Wnioskowana kwota: 3.000,00 PLN

Przeznaczenie: Budowa głównych ciągów komunikacyjnych w centrum rekreacyjno-sportowym.

% dofinansowania: 30,48 %

Ce/e projektu

Celem projektu jest wykonanie głównych ciągów komunikacyjnych w centrum rekreacyjno-sportowym.

Trwałość projektu

Wybudowane ciągi komunikacyjne będą stanowić jeden z ważniejszych elementów powstającego centrum rekreacyjno-sportowego wsi. Stanowią jeden z pierwszych etapów zagospodarowania działki zgodnie z przyjętym projektem. Jako trwałe elementy służyć będą mieszkańcom przez wiele lat.

Opis projektu

W miejscowości Wojnowice znajduje się działka oznaczona nr 382, na której powstaje, przy zaangażowaniu mieszkańców centrum rekreacyjno- sportowe. Jednym z elementów zagospodarowania terenu jest wybudowanie chodników, które oprócz pełnienia głównych ciągów komunikacyjnych w sposób trwały oddzielać będą trzy części centrum, tj. plac zabaw dla dzieci, plac do biesiad i plac sportowy.

Etapy budowy:

- I. Przygotowanie dokumentacji
- II. Wytyczenie terenu
- III. Przygotowanie podłoża pod chodniki
- IV. Zakup materiałów do budowy chodników
- V. Budowa chodników

Planowane efekty rzeczowe projektu

Planowanym efektem rzeczowym projektu są wybudowane ciągi komunikacyjne, które będą stanowić jeden z ważniejszych elementów powstającego centrum rekreacyjno-sportowego wsi. Stanowią jeden z pierwszych etapów zagospodarowania działki zgodnie z przyjętym projektem. Jako trwałe elementy służyć będą mieszkańcom przez wiele lat. Pełnić będą rolę głównych ciągów komunikacyjnych i w sposób trwały oddzielać będą trzy części centrum, tj. plac zabaw dla dzieci, plac do biesiad i plac sportowy. Zgodnie z przyjętym projektem są nieodzownym elementem powstającego Centrum, z którego przez wiele lat będą mogli korzystać mieszkańcy miejscowości i przyjezdni goście. Krawężniki na ciągach montowane będą na takiej wysokości aby umożliwić poruszanie się osobom niepełnosprawnym przy wjazdach na poszczególne części placu, przy furtkach wylane zostały podjazdy dla nich. Całkowite ogrodzenie centrum wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających i uczestników ruchu drogowego na okalających plac drogach. Na terenie centrum organizowane będą imprezy plenerowe, szkolenia, spotkania, pogadanki. W czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży będą organizowane zabawy pod opieką dorosłych. Będzie to miejsce odpoczynku dla osób starszych.

Po zakończeniu prac powstała tablica informacyjna, wykonano album zdjęciowy i prezentację multimedialną, którą umieszczono na stronie internetowej wsi.

Planowane efekty niematerialne

Planowanym efektem niematerialnym budowy głównych ciągów komunikacyjnych na powstającym centrum rekreacyjno-sportowym (który będzie wyróżniać wieś), będzie zwiększenie integracji mieszkańców, wymiana doświadczeń, poprawa estetyki wsi, wzrośnie dbałość o wspólne dobro.

Rozliczenie rzeczowo - finansowe:

Etapy budowy	Dofinansowanie	Wkład własny	Koszt całkowity
Przygotowanie dokumentacji	0 zł	240zł	240zł
Wytyczenie terenu	0 zł	150 zł	150 zł
Przygotowanie podłoża pod chodniki (wyrównanie terenu, korytowanie)	0 zł	praca sprzętu: 1950zł prace ręczne: 600 zł	2550 zł
Zakup materiałów do budowy chodników	-Obrzeża chodnikowe: 1254,60zł -cement: 491,39 zł -tłuczeń: 900 zł	0zł	2645,99 zł
Budowa chodników	0 zł	3180 zł	3180 zł
Razem:	2645,99 zł	6120 zł	8765,99 zł
	30,18 %		

Praca sprzętu: 39 godz. X 50 zł = 1950 zł

Prace ręczne: 278 godz. X 15 zł = 4170 zł

Przy realizacji projektu brało udział 23 osoby, które średnio przepracowały po 12 godz.

Podpis


SOŁECTWO
WIKROWICE
SOŁTYS
GMINA KIETRZ